

Część opisowa :

1. zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji:

- Naniesienie tras poszczególnych instalacji
- Montaż urządzeń
- Montaż rurociągów wraz z osprzętem.
- Próby ciśnieniowe i szczelności wykonanych rurociągów
- Przedmuchiwanie instalacji sprężonym powietrzem
- Kontrola przewodów spalinowo-wentylacyjnych
- Uruchomienie instalacji

2. wykaz istniejących obiektów :

Budynek Szkoły Podstawowej

3. Elementy zagospodarowania działki i terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. :

brak

4. Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

- należy zwrócić uwagę na możliwość poparzenia i zaprószenia ognia w trakcie prac spawalniczych i zgrzewania.
- podczas spawania stosować ekrany ochronne
- wszystkie urządzenia elektryczne muszą być sprawne technicznie
- przewody elektryczne, zasilające urządzenia muszą być zabezpieczone przed możliwością ich uszkodzenia

5. pracownicy wykonujący wymienione w pkt. 1 prace muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia energetyczne) oraz ukończone szkolenie z zakresu BHP. Kierownik budowy każdorazowo przed rozpoczęciem prac powinien poinformować pracowników o sposobie bezpiecznego prowadzenia robót i konieczności przestrzegania przepisów BHP.

6. nie dotyczy

informację sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 – Dz. U. nr 120 poz. 1126 paragraf 1,2.